

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Ивањица
Општинска управа
Број: 404-2-18/2017-25
22.11.2018. године
ИВАЊИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ивањица је дана 22.11.2018. године, донео:

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији моста на реци Моравици, мост за насеље Црњево у Ивањици

- 1) **Назив и адреса наручиоца:** Општина Ивањица, Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица;
- 2) **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа;
- 3) **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**
Набавка грађевинских радова на реконструкцији моста на реци Моравици, мост за насеље Црњево у Ивањици;
Предмет јавне набавке није обликован у партије;
Место извршења радова: Ивањица;
Ознака из класификације делатности: сектор F, област 42.13;
Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 - радови на реконструкцији;
- 4) **Првобитна вредност уговора:** 23.945.999,84 динара без ПДВ-а;
- 5) **Измењена вредност уговора:** 27.527.947,08 динара без ПДВ-а;

6) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У току извођење радова појавили су се непредвиђени и вишкови радова о којима је извођач радова обавестио наручиоца.

Извођач радова је доставио допунску понуду за непредвиђене радове и преглед изведених, уговорених и вишкова радова, на који су надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност.

Сходно члану 9 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ бр 18/77) вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова, док су непредвиђени радови они радови који уговором нису обухваћени, а који се морају извести. Непредвиђени радови су радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

Извод из конкурсне документације: Модел уговора о јавној набавци.

Уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији моста на реци Моравици, мост за насеље Црњево у Ивањици, закључен између наручиоца радова Општине Ивањица и извођача радова - носиоца посла из групе понуђача Гранит Плус ДОО Ужице, Међај 7, члана групе понуђача Standard Invest Group ДОО Београд, Улица Сазанова 106, члан групе понуђача „ГПД Николић“ ДОО Краљево, Ратинска 15 и члан групе понуђача „Амига“ ДОО Краљево, Тике Коларевића 66, заведен код наручиоца радова под бројем: 404-2-18/2017-13 од 25.12.2017. године и код извођача радова под бројем: 627/04 од 25.12.2017. године.

Наручилац
Општина Ивањица
Заменик Начелника Општинске управе
Бојана Главинић

